



HOTĂRÂRE

a Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

Nr.30 / 30.06.2016

- privind prelungirea termenului de execuție la investiția Sala Polivalenta 2200 locuri -

Art. 1 Consiliul de Administrație ia act de situația de fapt privind continuarea investigațiilor necesare finalizării expertizei tehnice având ca obiect structura de rezistență a sălii polivalente (Corp B), respectiv de rezultatele determinărilor experimentale pe epruvete metalice extrase din structura de rezistență în vederea stabilirii calității oțelului utilizat, la investiția "Sală Polivalentă cu 2200 de locuri". Investiția se desfășoară în baza contractului nr. 12611/10.09.2010 și actelor adiționale la acesta. Aceste determinări au fost efectuate ca urmare a discuțiilor de la întâlnirea specialiștilor în construcții coopțați, concluziile și necesitatea determinărilor fiind consemnate în Minuta din 02.06.2016.

Art. 2 Pe baza notei de fundamentare a serviciului de specialitate, a raportului intermediar de expertiză tehnică, a completărilor la acesta, a rezultatelor determinărilor experimentale privind calitatea oțelului utilizat, a prevederilor contractului de lucrări nr. 12611/2010 cu actele adiționale aferente, Consiliul de Administrație hotărăște prelungirea contractului până la data de 30. 09. 2016. Prolungirea se acordă în vederea finalizării expertizei tehnice și elaborării unui proiect de intervenție/execuție necesar în baza concluziilor acesteia.

Art. 3 Având în vedere prelungirea acordată se va solicita executantului să finalizeze lucrările contractate de la toate corpurile și spațiile adiacente, cu prioritate lucrările deja începute dar nefinalizate. La finalizarea lucrărilor, se va avea în vedere că soluția de intervenție propusă la corpul B-sala de sport, pentru care se va întocmi proiectul de intervenție/execuție aferent, are la bază prevederile din completările la „Raportul de expertiză preliminar elaborat de Prof. Dr. Ing. Dan Dubină – Membru al Academiei Române”. Conform concluziilor expertizei tehnice preliminare și raportului privind calitatea sudurilor executate, lucrările la corpul B-sala de sport sunt în continuare oprite până la finalizarea proiectului de intervenție/execuție.

Art. 4 Având în vedere necesitatea întocmirii unui proiect de intervenție/execuție, ca urmare a identificării unor greșeli de proiectare și execuție după cum rezultă din raportul de expertiză preliminar, în vederea întocmirii proiectului de intervenție/execuție pentru punerea în siguranță a structurii metalice a corpului B- sala de sport Consiliul de Administrație dispune emiterea de pretenții în privința garanției de bună execuție constituită de proiectantul investiției și demararea unei proceduri privind achiziția serviciului de proiectare având ca obiect „Consolidare structură metalică existentă” conform raportului de expertiză. Proiectul va conține documentația tehnică de execuție și documentația economică aferentă cu valoarea estimată a intervenției/execuției.

Art. 5 După recepția proiectului de intervenție/execuție acesta va fi comunicat de urgență executantului, căruia i se va solicita ca în termen de max. 7 zile calendaristice să comunice în scris beneficiarului dacă are capacitatea de a efectua intervenția și termenul de execuție a acesteia.

RECTOR
Prof.dr.ing.Viorel-Aurel ȘERBAN



SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE
Alexandru GAȘPAR

OFICIUL JURIDIC,
C.j. Constantin ALECSA