



Se aprobă,  
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban

## CAIET DE SARCINI

Se urmărește realizarea unei alimentari alternative de alimentare electrica pentru centralele de comunicații, echipamente de date și de climatizare ( Sala Server)- Facultatea de Constructii, caracterizată in linii mari de urmatoarele :

- Deconectarea instalațiilor de climatizare de pe UPS și conectarea pe generator ;
- Deconectarea instalației de climatizare a HPC-ului de la rețea și conectarea pe generator ;
- Conectarea electrica a HPC-ului la UPS ;
- Verificarea funcționalității generatorului și automatizării acestuia.

### **Conditii tehnice generale ale materialelor folosite**

- Cablu tip CYY-F 3x4 mmp ;
- Cablu tip CYY-F 5x16 mmp ;
- Cablu tip CYY-F 5x2,5 mmp ;

- Durata de execuție 15 de zile lucrătoare
- Garanția lucrării - 2 ani
- Valabilitate oferta 60 de zile

Garanția de bună execuție 10% din valoarea fără TVA a contractului

SERVICIUL EI EP  
ing. Ungureanu Mariana