

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 800088 Facultatea de constructii-
alimentare alternativa echip.
sala server

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPED20A1# DEMONT.CABL.ELECTR.DIN CUPRU SAU ALUMINIU,CU IZOL.SI MANTA PVC,TENS.3,5/ 6KV,SECT.=3X25MMP	M	18.000
002 RPED20B1# DEMONT.CABL.ELECTR.DIN CUPRU SAU ALUMINIU,CU IZOL.SI MANTA PVC,TENS.3,5/ 6KV,SECT.=3X35MMP	M	14.000
003 RPEG17D1# DEMONT.TABL.ELECTR.METALIC DIN PANOU, DULAP,CELULA,PUPITRU	BUC.	2.000
004 EC05A1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*	M	93.000
004 3270085 CABLU CYY-F 3X4	BUC.	20.460
004 3270089 CABLU CYY-F 5X16	M	66.640
004 3270093 CABLU CYY-F 5X2,5	M	29.760
005 RPCU08D6 STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE 2001-2500CMP	BUC.	2.000
006 EF02A1 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP ASIMILAT -TABLOU ELECTRIC , GRUP ELECTROGEN	BUC.	1.000
006 7302068 TABLOU ELECTRIC TE 1 TABLOU ELECTRIC GRUP ELECTROGEN	BUC.	1.000
007 RPEG14A1 COMPLETARE TABLOU PE PLACA MARMORA CU UN CIRCUIT SIGURANTA LS MONOFAZIC 25 A *	BUC.	1.000

=====

008 RPEG09A1#	BUC.	12.000
---------------	------	--------

LEG. ELECTR. (CONEXIUNI) INTRE SIRUL DE
CLEME SI APARATE, CONDUCTOR CU L=PANA LA
0,5M
LEGATURI ELECTRICE INSTALATII CLIMATIZARE

007 5403312	BUC.	1.000
-------------	------	-------

SIGURANTE FUZIBILA DE INTERIOR
MONOPOLARA FIN 7,2/100 TH-3 S8935
ASIMILAT- SIGURANTA 3P+N 40A

009 EA13A#	BUC.	2.000
------------	------	-------

DOZA DE RAMIFICATIE SI TRAGERE PENTRU
INSTALATIILE DE ANTENA COLECTIVA SI
RAMIFICATIA CIRCUITELOR INSTALATIILOR
ELECTRICE INGLOBATE, TUBURI CU DIAMETRUL
PANA LA 25.5 MM

009 5500081	BUC.	2.000
-------------	------	-------

DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN 4 TOLI
DOZA PT IP 54 125X100

010 EH05A#	BUC.	1.000
------------	------	-------

INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,
COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A
PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU
CLEME, TABLOU DIN CUTII CAPSULATE
ASIMILAT - VERIFICARE SI PROBE GRUP ELECTROGEN

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0003 000000003 UNIVERSITATEA POLITEHNICA
 Obiectul: 0008 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 800088 Facultatea de constructii-
 alimentare alternativa echip.
 sala server

Categoriza de lucrari: 0100

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E      A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.  T O T A L  =
=====
```

001 RPED20A1# M 18.000
 DEMONT.CABL.ELECTR.DIN CUPRU SAU
 ALUMINIU,CU IZOL.SI MANTA PVC,TENS.3,5/
 6KV,SECT.=3X25MMP
 Total manopera la UM: 0.06 ore.

002 RPED20B1# M 14.000
 DEMONT.CABL.ELECTR.DIN CUPRU SAU
 ALUMINIU,CU IZOL.SI MANTA PVC,TENS.3,5/
 6KV,SECT.=3X35MMP
 Total manopera la UM: 0.08 ore.

003 RPEG17D1# BUC. 2.000
 DEMONT.TABL.ELECTR.METALIC DIN PANOU,
 DULAP,CELULA,PUPITRU
 Total manopera la UM: 0.88 ore.

004 EC05A1 M 93.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*
 Total manopera la UM: 0.10 ore.

004 3270085 BUC. 20.460
 CABLU CYY-F 3X4

004 3270089 M 66.640
 CABLU CYY-F 5X16

004 3270093 M 29.760
 CABLU CYY-F 5X2,5

800088 pag 2

```
=====
005 RPCU08D6 BUC. 2.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2- CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIONE
2001-2500CMP
Total manopera la UM: 1.95 ore.
```

006 EF02A1 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
 MONT.PEREPE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
 <0,30MP
 Total manopera la UM: 1.32 ore.
 ASIMILAT -TABLOU ELECTRIC , GRUP ELECTROGEN

006 7302068 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC TE 1

TABLOU ELECTRIC GRUP ELECTROGEN

007 RPEG14A1 BUC. 1.000
COMPLETARE TABLOU PE PLACA MARMORA CU UN
CIRCUIT SIGURANTA LS MONOFAZIC 25 A *

Total manopera la UM: 0.97 ore.

008 RPEG09A1# BUC. 12.000
LEG.ELECTR.(CONEXIUNI)INTRE SIRUL DE
CLEME SI APARATE, CONDUCTOR CU L=PANA LA
0,5M

Total manopera la UM: 0.14 ore.
LEGATURI ELECTRICE INSTALATII CLIMATIZARE

007 5403312 BUC. 1.000
SIGURANTE FUZIBILA DE INTERIOR
MONOPOLARA FIN 7,2/100 TH-3 S8935

ASIMILAT- SIGURANTA 3P+N 40A

009 EA13A# BUC. 2.000
DOZA DE RAMIFICATIE SI TRAGERE PENTRU
INSTALATIILE DE ANTENA COLECTIVA SI
RAMIFICATIA CIRCUITELOR INSTALATIILOR
ELECTRICE INGLOBATE, TUBURI CU DIAMETRUL
PANA LA 25.5 MM

Total manopera la UM: 0.25 ore.

009 5500081 BUC. 2.000
DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN 4 TOLI

DOZA PT IP 54 125X100

010 EH05A# BUC. 1.000
INCERCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,
COMANDA, PROTECTIE, SEMNALIZARE A
PUPITRULUI DE COMANDA SI A CUTIEI CU
CLEME, TABLOU DIN CUTII CAPSULATE

Total manopera la UM: 4.10 ore.

800088 pag 3

=====

ASIMILAT - VERIFICARE SI PROBE GRUP ELECTROGEN

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE 5.2%

-RISC SI ACCID PROF 0.4%

-INDEMNIZATIE CONCEDII 0.85%

-FOND DE GARANTARE SI CREANTE 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Devi: 800089 Facultatea de constructii- alimentare alternativa echip. sala server

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare{exclusiv TVA} RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	21.832			
2	116 INSTALATOR SANITAR	3.900			
	T O T A L	25.732	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 800088 Facultatea de constructii- alimentare alternativa echip. sala server

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACTI S 545/1	KG	0.50				0.001
2	3270085 CABLU CYY-F 3X4	BUC.	20.46				0.000
3	3270089 CABLU CYY-F 5X16	IM	66.64				0.000
4	3270093 CABLU CYY-F 5X2,5	IM	29.76				0.000
5	4826622 CONDUCTOR FCTI -750 IX 10 S 526	IM	1.03				0.000
6	5403312 SIGURANTE FUZIBILA DE INTERIOR MONOPOLARA FIN 7,2/100 TH-3 58935	BUC.	1.00				0.003
7	5500081 DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN 4 TOLI	BUC.	2.00				0.016
8	5819963 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
9	5827532 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN M 12X 160 GR. 4.8 S 2350	BUC.	4.00				0.001
10	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
11	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
12	5891198 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 S 1388	BUC.	4.00				0.000
13	5891291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	KG	0.02				0.000
14	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC.	4.65				0.000
15	7302060 TABLOU ELECTRIC TE 1	BUC.	1.00				0.100
16	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.05				0.000
17	7322837 FREZA ROTATIVA CU CAP WIDIA	BUC.	0.14				0.000
	T O T A L						0.121

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 800088 Facultatea de constructii- alimentare alternativa echip. sala server

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UNIVERSITATEA POLITEHNICA

Deviz: 800088 Facultatea de constructii- alimentare alternativa echip. sala server

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	1.500		
2	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	0.200		
	T O T A L	1.700	RON	
			EURO	

Ofertant